

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2022 году в рамках государственной программы
Новосибирской области "Управление финансами
в Новосибирской области", по состоянию
на "01" мая 2022 г.

1. Наименование Проекта: Ремонт фасада досугового объекта в д. Плеханово
Доволенского района Новосибирской области

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Волчанское

Населенный пункт д. Плеханово

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

N п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	379078,00	379078,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	370426,00	370426,00
2.1	средства Субсидии	275426,00	275426,00
2.2	средства бюджета поселения	61000,00	61000,00
2.3	инициативные платежи, всего:	34000,00	34000,00
2.3.1	денежные средства граждан	29000,00	29000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	5000,00	5000,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	8652,00	8652,00
3.1	вклад жителей поселения	8652,00	8652,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: _____

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Демонтаж покрытий стен, уборка мусора строительного.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 01.03.2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию - 26.04.2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):


низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

Крикунова Е.Д.

Ф.И.О. (при наличии)


(подпись)

Руководитель инициативной группы

Балумбаева А.Т.

Ф.И.О. (при наличии)


(подпись)

Дата 29.04.2022 г.