

### ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный  
отбор в 2025 году в рамках государственной программы  
Новосибирской области "Управление финансами  
в Новосибирской области", по состоянию  
на "01" июля 2025 г.

1. Наименование Проекта: Тренажерная площадка «Спорт равных возможностей»  
2. Место реализации Проекта:  
Муниципальное образование: Волчанский сельсовет Доволенского района Новосибирской области  
Населенный пункт с. Волчанка  
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| N<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                           | План      | Факт      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1        | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 467673,00 | 467673,00 |
| 2        | Финансовое обеспечение, всего:                                                                                                                                                                                         | 348900,00 | 348900,00 |
| 2.1      | средства Субсидии                                                                                                                                                                                                      | 262900,00 | 262900,00 |
| 2.2      | средства бюджета поселения                                                                                                                                                                                             | 56000,00  | 56000,00  |
| 2.3      | инициативные платежи, всего:                                                                                                                                                                                           | 30000,00  | 30000,00  |
| 2.3.1    | денежные средства граждан                                                                                                                                                                                              | 20000,00  | 20000,00  |
| 2.3.2    | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц                                                                                                                                                    | 10000,00  | 10000,00  |
| 3        | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:                             | 118773,00 | 118773,00 |
| 3.1      | вклад жителей поселения                                                                                                                                                                                                |           |           |
| 3.2      | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц                                                                                                                                                                | 118773,00 | 118773,00 |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: \_\_\_\_\_

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:  
Планировка площадки 150 кв.м., установка 8-ми уличных тренажеров

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично  
завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 10.04.2025 г.

ввода объекта в эксплуатацию - 30.06.2025 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| низкое качество технической документации                  |  |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком |  |
| недобросовестный подрядчик                                |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ   |  |
| неблагоприятные погодные условия                          |  |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования        |  |
| прочее (описать)                                          |  |
|                                                           |  |
|                                                           |  |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Волчанского сельсовета Доволенского района Новосибирской области  
Крикунова Е.Д.

Ф.И.О. (при наличии)

Руководитель инициативной группы  
Иванов А.Н.

Ф.И.О. (при наличии)

01.07.2025г.

